



## Instandsetzung von Verdunstungsrissen (Flughafen Orly)

### Zusammenfassung:

Verarbeitungszeit vom 14:00 bis 20:00 Uhr.  
Anwendung von U80 auf EH1 zur Instandsetzung von Verdunstungsrissen auf 4/10 der Oberfläche. EH1 auf rissige Bereiche der Oberfläche ab 16:00 Uhr aufgetragen.  
Akzeptable Haftung - Betonrestfeuchtigkeit: 2 - 3%

### Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: 17 - 22 °C Windstärke: 10 - 36 Km/h Luftfeuchtigkeit: 51% durchgängig bewölkt

**Bild 1:** EH1 um 16 Uhr aufgetragen – U80 um 17 Uhr



**Bild 3:** Paletten und Matte als provisorischer Windschutz (ca. 1,30 m hoch) - Mischung: 2 Zwangsmischer ZM80



**Bild 2:** Breite 5 m (nachher geschnitten) - Bespritzung mit Wasser ca. 45 bis 60 Minuten

**Bild 4:** Nach 45 bis 60 Minuten O1 gesprüht



**Bild 5:** freie Fläche weiter mit Wasser bespritzt

